TRE E C srl
via Timavo 34, 20124 - Milano
P.IVA 010234567891
+39 02 94392300 info@3ec.it www.3ec.it

OASI IMMOBILIARE S.R.L.
AREA ACCIAIERIA EX AFIM
Comune di Nave (BS)
Via Sorelle Minola 23 – 25075 Nave (BS)

R03 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Redatto da: **Ing. Paolo Pacetti – Ing. Cinzia Acaia**
Società: **TRE EC S.r.l.**

Milano, 26 luglio 2019

Estensore documento: Ing. Paolo Pacetti – Ing. Cinzia Acaia	**Codifica commessa:** C35CONS18	**Data:** 26/07/2019	
Responsabile commessa: Ing. Paolo Pacetti	**Tipo documento:** Tabelle su foglio Excel	**Revisione:** Rev. 00	
	Nome file: Cronoprogramma.xls	**Revisioni precedenti:** Numero	Data
	Note:		

OASI IMMOBILIARE S.R.L.

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DELL'AREA DELL'ACCIAIERIA EX AFIM IN COMUNE DI NAVE (BS)

cronoprogramma

	Giorni lavorativi	Settimane (progressivo)																																																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																																																																									
approntamento dei materiali, decespugliamento	5	3																																																																							
rimodellamento dell'Area 4	5		1																																																																					
allestimento dell'area servizi di cantiere	7		3	3																																																																			
allestimento della tensostruttura e dell'impianto di trattamento	5			5																																																																			
FASE 1																																																																								
movimentazione cumuli Area 3, < colonna B	9				2	2																																																																	
movimentazione cumuli Area 3, > colonna B	8				1	1																																																																
scavo fascia muro di cinta sud	7				5	5																																																																
selezione materiali dagli scavi di bonifica	12				4	4	4																																																															
demolizioni manufatti area nord Minera	10				3	3																																																																
demolizione pavimentazioni in cls, parziale	21						3	3	3	3	3																																																										
trattamento rifiuti di demolizione	10															4	4																																																						
scavi di bonifica area nord Minera, < colonna B	6						2	2																																																															
scavi di preparazione MSP-I, > colonna B	23						1	1	1	1																																																											
scavi di bonifica area nord Minera, > colonna B	4						5																																																															
selezione materiali dagli scavi di bonifica	33							4	4	4	4	4	4	4																																																									
collaudi																																																																								
scavi di preparazione MSP-I, approfondimento	26														2	2	2	2	2	2																																																		
rinterro spalle MSP-I	14																	3	3	3																																																		
impermeabilizzazione MSP-I, collaudi	20																				3	3	3	3																																														
dreno di fondo MSP-I	5																								5																																													
FASE 2																																																																								
smaltimento in MSP-I	30																									5	5	5	5	5	5																																										
rinterro area nord Minera	22																				2	2	2	2	2																																																
demolizione pavimentazioni in asfalto	7																								3	3																																															
demolizione pavimentazioni in cls, parziale	17											3	3	3	3																																																								
demolizioni manufatti area sud Minera	47							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																																																				
trattamento rifiuti di demolizione	21																	4	4	4	4	4																																																		
scavi di preparazione MSP-II, > colonna B	50																									1	1	1	1	1	1	1	1																																								
selezione materiali dagli scavi di bonifica	61																													4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																															
collaudi																																																																								
scavi di preparazione MSP-II, approfondimento	25																																					2	2	2	2	2																															
rinterro spalle MSP-II	23																																							3	3	3	3	3																													
impermeabilizzazione MSP-II, collaudi	20																																												3	3	5	5																									
dreno di fondo MSP-II	5																																																2																								
copertura superficiale MSP-I	7																																																	2	2	2																					
FASE 3																																																																								
smaltimento in MSP-II	43																																																	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
scavi di preparazione MSP-III, > colonna B	40																																	1	1	1	1	1	1	1																																	
selezione materiali dagli scavi di bonifica	49																																										4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																					
collaudi																																																																								
scavi di preparazione MSP-III, approfondimento	12																																												2	2	2																										
scavi di bonifica sud Minera, aree 2a-2d, > colonna B	18																																														1	1	1																								
selezione materiali dagli scavi di bonifica	22																																																				4	4	4	4	4																
collaudi																																																																								
rinterro spalle MSP-III	34																																														3	3	3	3	3	3	3																				
impermeabilizzazione MSP-III, collaudi	20																																																					3	3	3	3																
dreno di fondo MSP-III	5																																																									2															
copertura superficiale MSP-II	7																																																										2	2	2												
FASE 4																																																																								
smaltimento in MSP-III	48																																																										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
rinterro sud Minera, aree 2a-2d	22																																																													2	2	2	2	2							
copertura superficiale MSP-III	7																																																																			2	2	2			
sottofondo strada sommitale MSP	2																																																																						3		
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE																																																																								
smantellamento delle aree di stoccaggio	2																																																																				3				
smantellamento dell'area servizi di cantiere	5																																																																					3			
stesura delle coperture sui riporti in Area 4	10																																																																						2	2	
sistemazione finale del sito	5																																																																								3